কর্মপরিকল্পনা: অর্থ বছর ২০২২-২৩

Pkg. No	Description of Procurement Package	পরিমাণ	ডিপিপি মোতাবেক প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহবানের পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	জুন/২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	পরিশোধ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্ভাব্য ব্যয় (৪-৯)	সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
					মূলধন						
	(ক) ৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জাম										
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	LS	২৩.০০	সরাসরি/ RFQ	২০/১১/২১	০৫/০৯/২১	১৯.৪৪	১৯.৪৪	৩.৫৬	৩১/০৩/২২	পিপিআর মোতাবেক আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাগ করে সরাসরি/RFQ পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করে কাজ সম্পন্ন করা হবে।
	মোট যন্ত্রপাতি		২৩.০০				১৯.৪৪	১৯.৪৪	৩.৫৬		
	(খ) ৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন										
WD52	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Bronze Mural	LS	৭১৪.৬	উন্মুক্ত	১৪/১/২০২০	১৩/০১/২১	২৮১.৭৫	২৮১.৭৫	৩১৫.০০	৩১/১২/২২	চলমান।
WD52	Lot-2: Security fencing work for mural area	LS	১০.০০	RFQ	২৯জানু ২৩	২১ ফেব্রু ২৩	০.০০	০.০০	১০.০০	মে/২০২৩	-
WD52	Lot-3: RCC structure for tiles mural	LS	LS	RFQ	২৯জানু ২৩	২১ ফেব্রু ২৩	০.০০	০.০০	১০.০০	২০/০৬/২২	-
WD52	Lot-4: Inauguration Ceremony	LS	LS	RFQ	১৫ মে ২৩	১ জুন ২৩	০.০০	০.০০	১০.০০	জুন২০২৩	-
WD53	**Lot-1:** Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Bronze Mural Civil work	LS	৯৩.০০	সীমিত	১৬/৯/১৮	০৭/১০/১৮	৫৪.০০	৫৪.০০	৫০.০০	২০/০৬/২২	ম্যুরালের Orientation ও অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণ কাজের সাথে সম্পর্কীত বিধায় এবং ম্যুরাল নির্মাণ কাজটি এখনও শেষ হয়নি বিধায় এ কাজটিও করা যায়নি।
WD53	**Lot-5:** Light for Mural	LS	৪০.৬২	সীমিত	১৬/৯/১৮	০৭/১০/১৮	৩৬.০০	৩৬.০০	৪.৬২	৩১/০৩/২৩	ঐ
	মোট: ৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন								৩৯৯.৬২		
			সর্বমোট						৪০৩.১৮		

৭/৭/২০২২
প্রবাল কান্তি দাশ
প্রকল্প পরিচালক

০৭/৭/২০২২
মোঃ মাসুদ ভূঁইয়া
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

১৪-৭-২০২২
খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগারগাঁও, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়)-৩য় সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্প

কারিগরী কার্য, বাংলাদেশ বেতার, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা: অর্থ বছর ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	দরপত্র আহবানের পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সময় কোড	EOI আহবানের তারিখ	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি স্বক্ষর পর্যন্ত ব্যয়িত সময়	সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
-	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	LS	LS	সরাসরি/ RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৫৬	Planned Dates	প্রযোজ্য নয়	০২ এপ্রিল '২৩	১২এপ্রিল '২৩	১৫এপ্রিল '২৩	১৫এপ্রিল '২৩	১৫এপ্রিল '২৩	১০মে '২৩	-	২০জুন '২৩
								Planned Days	-ঐ-	০	১০	৩	০	০	২৯	৪২	৮৯
								Actual Dates	-ঐ-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD52	Lot-1: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Bronze Mural	LS	LS	উন্মুক্ত (এক খাম দুই ধাপ পদ্ধতি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩১৫.০০ (চলতি বিল)	Planned Dates	-ঐ-	জানু ২০	ফেব্রু'২০	মার্চ ২০	মার্চ ২০	মার্চ ২০	মার্চ ২০	-	ডিসে ২০২০
								Planned Days	-ঐ-	০	৩১	২	৬	০	১১	৫০	৩২৫
								Actual Dates	-ঐ-	১৪জানু ২০	২৫ফেব্রু ২০	২৮ জুন'২০	১৬আগস্ট' ২০	১৬আগস্ট' ২০	১৩জানু '২১	-	৩১ ডিসে ২২
WD52	Lot-2: Security fencing work for mural area	LS	LS	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	Planned Dates	-ঐ-	২৯জানু ২৩	০৭ফেব্রু ২৩	০৭ফেব্রু ২৩	১৪ফেব্রু ২৩	১৪ফেব্রু ২৩	২১ ফেব্রু ২৩	-	মে/২৩
								Planned Days	-ঐ-	০	৯	০	৭	০	৭	২৩	-
								Actual Dates	-ঐ-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD52	Lot-3: RCC structure for tiles mural	LS	LS	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	Planned Dates	-ঐ-	২৯জানু ২৩	০৭ফেব্রু ২৩	০৭ফেব্রু ২৩	১৪ফেব্রু ২৩	১৪ফেব্রু ২৩	২১ ফেব্রু ২৩	-	মে/২৩
								Planned Days	-ঐ-	০	৯	০	৭	০	৭	২৩	-
								Actual Dates	-ঐ-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD52	Lot-4: Inauguration Ceremony	LS	LS	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	Planned Dates	-ঐ-	১৫ মে ২৩	২২ মে ২৩	২২ মে ২৩	২৫ মে ২৩	২৫ মে ২৩	১ জুন ২৩	-	জুন/২৩
								Planned Days	-ঐ-	০	৭	০	৭	০	৭	২১	-
								Actual Dates	-ঐ-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD53	**Lot-1:** Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Bronze Mural Civil work	LS	LS	সীমিত	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০.০০ (চলতি বিল)	Planned Dates	-ঐ-	১৬ সেপ্টে'১৮	০২ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৭ অক্টো '১৮	-	৩১মার্চ'২১
								Planned Days	-ঐ-	০	৩২	১০	০	০	০৫	৪৭	৯০৫
								Actual Dates	-ঐ-	১৬ সেপ্টে'১৮	০২ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৭ অক্টো '১৮	-	৩০ এপ্রিল ২৩
WD53	**Lot-5:** Light for Mural	LS	LS	সীমিত	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৬২ (চলতি বিল)	Planned Dates	-ঐ-	১৬ সেপ্টে'১৮	০২ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৭ অক্টো '১৮	-	৩১জুলাই ১৯
								Planned Days	-ঐ-	০	৩২	১০	০	০	০৫	৪৭	৬৫০
								Actual Dates	-ঐ-	১৬ সেপ্টে'১৮	০২ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৪ অক্টো '১৮	০৭ অক্টো '১৮	-	৩১ মার্চ ২০২৩
মোট							৪০৩.১৮										

৭/৭/২০২২
প্রবাল কান্তি দাশ
প্রকল্প পরিচালক
কারিগরী কার্য, বাংলাদেশ বেতার

০৭/৭/২০২২
মোঃ মাসুদ ভূইয়া
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

খাদিজা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার